



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile : 024-8319328  
Surat elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN TERMIN X**

Nomor : 027.4/2611

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SAPTARI KUSUMANINGRUM  
Jabatan : Direktur CV ALAM JAYA MAKMUR  
Alamat : Jl. Gedongsongo Barat I No. 42 Kel. Manyaran,  
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV ALAM JAYA MAKMUR sesuai Akta Pendirian Notaris SUGIHARTO, SH Nomor 57 Tanggal 31 Januari 2015 dan Akta Perubahan terakhir Notaris SHELMA MUTTI SUBASIR, SH, M.Kn Nomor 13 Tanggal 28 Juli 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : DIKKI RULLI PERKASA, S.E.  
NIP : 19750316 1997031 001  
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 360.2/2251.1 tanggal 01 November 2024 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan pekerjaan Termin X dan selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan Termin X Pekerjaan Manage Service ME (Mekanikal Elektrikal) Data

Center Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027.2/174 Tanggal 1 Februari 2024.

2. PIHAK KEDUA selanjutnya menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Termin X Nomor : 027.5/2610 tanggal 29 November 2024.

Adapun rincian pekerjaan/barang yang diserahterimakan adalah sebagai berikut :

No	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL SEBELUM PAJAK	PAJAK (%)	TOTAL SETELAH PAJAK
1	Manage Service Panel Listrik						
1	Panel MVDP Incoming Cubicle	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
2	Panel MVDP Outgoing Cubicle	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
3	Panel MVDP Lightning Arrester Cubicle	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
4	Panel TDP	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
5	Panel PKG A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
6	Panel PKG B	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
7	Panel PKG Distribusi A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
8	Panel AUX A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
9	Panel AUX B	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
10	Panel Distribusi AUX A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
11	Panel LVMDP A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
12	Panel MSB A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
13	Panel UMSB A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
14	panel FSD A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
15	panel FSD B	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
16	Panel DB Utility A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
17	Panel PDU A1	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
18	Panel PDU A2	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
19	Panel PDU A3	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
20	Panel NOC	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
21	Panel DB Staging	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
22	Panel Gedung	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00

2	Manage Service Operasional Genset							
	1	Genset A	Kali	20	600.000	1.200.000,00	11,00	13.320.000,00
	2	Genset B	Kali	20	600.000	1.200.000,00	11,00	13.320.000,00
	3	Control Panel Full Pump A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
	4	Control Panel Full Pump B	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
3	Manage Service PAC							
	1	PAC DC Atas A	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
	2	PAC DC Atas B	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
	3	PAC DC Atas C	Kali	20	200.000	400.000,00	11,00	4.440.000,00
4	Manage Service UPS							
	1	UPS Modular DC Atas	Kali	20	365.000	730.000,00	11,00	8.103.000,00
	2	UPS Baterai DC Atas	Kali	20	365.000	730.000,00	11,00	8.103.000,00
5	Manage Service FSS							
	1	Control Panel FSS Non Addressable	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	2	Control Panel FSS Addressable 1	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	3	TB Modul Panel FSS Addressable 1	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	4	Novec-1230 Cylinder 600	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	5	Novec-1230 Cylinder 125 Power Room	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	6	Novec-1230 Cylinder 125 Meetme Room	Kali	20	275.000	550.000,00	11,00	6.105.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>199.356.000,00</b>

Terbilang : Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah.

No.	Keterangan	Tagihan	Pembayaran Termin	Tagihan Belum Terbayar
1.	Termin I	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
2.	Termin II	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
3.	Termin III	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
4	Termin IV	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
5	Termin V	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
6	Termin VI	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
7	Termin VII	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
8	Termin VIII	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	-
9	Termin IX	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	
10	Termin X	Rp 19.935.600,00	Rp 19.935.600,00	
	<b>Total</b>	<b>Rp 199.356.000,00</b>	<b>Rp 199.356.000,00</b>	

3. Dengan tercapainya prestasi pekerjaan sebesar 100% maka pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak berhak untuk menerima pembayaran Termin X sebesar 10% x Rp.199.356.000,00 = Rp.19.935.600.00 (Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk pajak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG/JASA  
CV ALAM JAYA MAKMUR



**SAPTARI KUSUMANINGRUM**

Direktur

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Selaku  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI  
KOMUNIKASI



**DEKKI RULLI PERKASA, S.E.**

Pembina

NIP. 19750316 1997031 001