



**CV. NUR ARBRIS**  
**KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM**  
 Jl. Parang Baris IV/10 Semarang 50196, Telp. (024) 6718426

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Kominfo  
 LOKASI : Kota Semarang  
 TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN														KET
				BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4		
				MGG 1 24-30	MGG 2 31-6 Sep	MGG 3 7-14	MGG 4 15-21	MGG 5 22-28	MGG 6 29-5 Okt	MGG 7 6-12	MGG 8 13-19	MGG 9 20-27	MGG 10 28-3 nov	MGG 11 11-Apr	MGG 12 12-19	MGG 13 20-27	MGG 14 28-1 Des	
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>																		
1	Periapan Lokasi pekerjaan	pkt	1.00	0.28													0.28	0.28
2	Pembersihan setelah pekerjaan selesai	pkt	1.00	0.56														
3	Pembongkaran Atap	pkt	1.00	1.12	1.12													
4	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)																	
<b>1 Penyajian RKK</b>																		
	Pembuatan manual prosedur, instruksi kerja, ijin kerja	set	1.00	0.28	0.28													
<b>2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan</b>																		
	Pengarahan K3 : Pertemuan keselamatan (safety talk dan tool boom meeting)	org	5.00	0.07	0.07													
<b>3 Alat pelindung kerja (APK) dan alat pelindung diri (APD)</b>																		
	Topi pelindung (safety helmet), puth, kuning, biru dan merah	bh	5.00	0.14	0.14													
	Pelindung pernafasan dan mulut (masker)	bh	5.00	0.03	0.03													
	Sepatu keselamatan (safety shoes/boot)	psg	5.00	0.17	0.17													
	Rompi keselamatan(safety vest)	bh	5.00	0.17	0.17													
<b>6 Fasilitas sarana kesehatan</b>																		
	Peralatan P3K(kotak P3K),obat luka	bh	1.00	0.17	0.17													
<b>7 Rambu-rambu</b>																		
	Rambu peringatan	bh	5.00	0.14	0.14													
<b>8 Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian K3</b>																		
	Bendera K3	bh	1.00	0.03	0.03													
<b>II. PEKERJAAN UTAMA</b>																		
<b>A LANTAJ 1</b>																		
1	Pemasangan Keramik Kamar Mandi	m2	10.88	1.80		0.60	0.60	0.60										
2	Pemasangan Plafond Kamar Mandi	m2	10.88	1.12			0.56	0.56										
3	Pengikisan / pengeroakan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	16.32	0.18		0.09	0.09											
4	Pengecat Tembok dan Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup	m2	27.20	1.21				1.21										
<b>5 Pekerjaan Sanitary</b>																		
	- Bongkar dan Ganti Closed Duduk Baru	bh	1.00	1.79		1.79												
	- Jet Shower	bh	1.00	0.29		0.29												
	- Kran urinolr	bh	2.00	0.25		0.25												
	- Kran air	bh	2.00	0.12		0.12												
<b>6 Pekerjaan Saluran</b>																		
	- Bongkaran pasangan saluran lama dan buang puing	pkt	1.00	0.84			0.28	0.28	0.28									
	- Pasangan Batu Saluran	m3	18.35	12.63			4.21	4.21	4.21	4.21								
	- Beton Tutup Saluran	m3	1.11	0.84					0.84									
<b>7 Pekerjaan Atap</b>																		
	- Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Baja Ringan	m2	30.00	3.77		3.77												
	- Pemasangan 1 m2 Penutup Atap Galvalum Berpasir	m2	30.00	2.51			2.51											
<b>8 Ruang Pantry</b>																		
	- Pekerjaan Batu Alam 30 x 30 cm	m2	15.00	2.95		0.74	0.74	0.74	0.74									
<b>B LANTAJ 2</b>																		
1	Pemasangan Keramik Kamar Mandi	m2	10.88	1.96				0.65	0.65	0.65								
2	Pemasangan Plafond Kamar Mandi	m2	10.88	1.23			1.23											
3	Pengikisan / pengeroakan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	16.32	0.20			0.20											
4	Pengecat Tembok dan Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup	m2	27.20	1.32				1.32										
<b>5 Pekerjaan Sanitary</b>																		
	- Bongkar dan Ganti Closed Duduk Baru	bh	1.00	1.79			1.79											
	- Jet Shower	bh	1.00	0.29			0.29											
	- Kran urinolr	bh	2.00	0.27			0.27											
	- Kran air	bh	2.00	0.14			0.14											
<b>C LANTAJ 3</b>																		
1	Pemasangan Keramik Kamar Mandi	m2	10.88	2.01					0.67	0.67	0.67							
2	Pemasangan Plafond Kamar Mandi	m2	10.88	1.26				1.26										
3	Pengikisan / pengeroakan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	24.80	0.31				0.31										
4	Pengecat Tembok dan Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup	m2	24.80	1.24					1.24									
<b>5 Pekerjaan Sanitary</b>																		
	- Bongkar dan Ganti Closed Duduk Baru	bh	1.00	1.79	1.79													
	- Jet Shower	bh	1.00	0.29	0.29													
	- Kran urinolr	bh	2.00	0.31	0.31													
	- Kran air	bh	2.00	0.15	0.15													
<b>D LANTAJ 4</b>																		
1	Pemasangan Keramik Kamar Mandi	m2	10.88	2.04							0.68	0.68	0.68					
2	Pemasangan Plafond Kamar Mandi	m2	10.88	1.28					1.28									
3	Pengikisan / pengeroakan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	26.20	0.34					0.34									

90 HARI  
KALENDER

